

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO ANO DE 2018

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 EXERCÍCIO: (3) 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) ANUAL

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CC001/2012	LIMPEZA URBANA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	0,00	12.963.418/0001-83	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	058/2012	24/07/2012	31/12/2012	613.120,56	31/12/2012	12/03/2017	7.269.051,28	7.882.171,84	3.3.90.39.00	360.278,95	105.220,10	105.220,10	7.230.858,04	CONCLUÍDO
TP004/2014	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES CALÁBRIA	1007802-02/2013	FNDE	211.900,32	0,00	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	056/2014	13/10/2014	150 DIAS	507.705,30	11/03/2015	300 DIAS	----	----	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.900,32	INACABADA
CC001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - ERMINIO COUTINHO E EUGÊNIO BANDEIRA	2692.1019667-13/2014	MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772.534,90	2.401,16	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	042/2015	18/11/2015	180 DIAS	774.936,06	5/16/2016	630 DIAS	4.383,01	779.319,07	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	13.071,76	INACABADA
TP001/2016	UBS CINCO CORAÇÕES	09814.2690001/11-4-002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000,00	18.511,54	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCORORAÇÕES - LTDA	015/2016	08/07/2016	240 DIAS	426.511,54	05/03/2017	24/04/2019	----	----	4.4.90.51.00	149.339,07	0,00	67.178,48	326.366,11	CONCLUÍDA
TP002/2016	UBS TAMATAÚPE	09814.2690001/11-4-004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000,00	6.706,34	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCORORAÇÕES - LTDA	016/2016	28/07/2016	240 DIAS	414.706,34	25/03/2017	14/05/2019	----	----	4.4.90.51.00	47.790,56	0,00	47.790,56	301.360,17	CONCLUÍDA
CV001/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	79.963,62	19.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP	018/2018	10/04/2018	12 MESES	79.963,62	4/10/2019				3.3.90.39.00	33.318,20	0,00	33.318,20	33.318,20	CONCLUÍDA
DP004/2018	LIMPEZA URBANA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	882.376,08	07.468.856/0001-35	CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	036/2018	15/10/2018	6 MESES	882.376,08	14/04/2018				3.3.90.39.00	294.125,36	147.062,68	147.062,68	147.062,68	EM ANDAMENTO
TP003/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	7801317-0/2018	SECRETARIA DAS CIDADES	1.000.000,00	251.593,93	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	033/2018	25/09/2018	12 MESES	1.251.593,93	24/09/2018				4.4.90.51.00	79.395,03	79.395,03	79.395,03	79.395,03	EM ANDAMENTO
TOTAL																	964.247,17	331.677,81	479.965,05	8.343.332,31	

JOÃO PAULO AMARO DE ARAÚJO
 Diretor de Urbanismo
 CPF: 093.852.414-35

OBEDE LUIZ DE OLIVEIRA
 Secretario de Obras e Infraestrutura
 CPF: 256.993.264-72

INÁCIO MANOEL DO NASCIMENTO
 Prefeito
 CPF: 051.825.224-87

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).