

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2018

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 EXERCÍCIO: (3) 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) 1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CC001/2012	LIMPEZA URBANA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	0,00	12.963.418/0001-83	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	058/2012	24/07/2012	31/12/2012	613.120,56	31/12/2012	12/03/2017	7.269.051,28	7.882.171,84	3.3.90.39.00	360.278,95	105.220,10	105.220,10	7.230.858,04	CONCLUÍDO
TP004/2014	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES CALÁBRIA	1007802-02/2013	FNDE	211.900,32	0,00	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	056/2014	13/10/2014	150 DIAS	507.705,30	11/03/2015	300 DIAS	-----	-----	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	211.900,32	INACABADA
CC001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTIOS - VILA MADALENA E EUGÊNIO BANDEIRA	2692.1018258-28/2014	MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850.410,50	5.847,87	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	042/2015	11/18/2015	180 DIAS	1.856.258,37	16/05/2016	630 DIAS	-753,30	1.855.505,07	4.4.90.51.00	30.694,32	30.694,32	30.694,32	451.838,46	INACABADA
CC001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTIOS - ERMINIO COUTINHO E EUGÊNIO BANDEIRA	2692.1019667-13/2014	MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772.534,90	2.401,16	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	042/2015	18/11/2015	180 DIAS	774.936,06	5/16/2016	630 DIAS	4.383,01	779.319,07	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	13.071,76	INACABADA
TP001/2016	UBS CINCO CORAÇÕES	09814.2690001/1-4-002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000,00	18.511,54	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCORORAÇÕES - LTDA	015/2016	08/07/2016	240 DIAS	426.511,54	05/03/2017	420 DIAS	-----	-----	4.4.90.51.00	67.178,48	0,00	0,00	259.188,61	EM ANDAMENTO
TP002/2016	UBS TAMATAÚPE	09814.2690001/1-4-004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000,00	6.706,34	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCORORAÇÕES - LTDA	016/2016	28/07/2016	240 DIAS	414.706,34	25/03/2017	420 DIAS	-----	-----	4.4.90.51.00	47.790,56	0,00	0,00	253.569,57	EM ANDAMENTO
TP001/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTIOS - FEM 03	7605471-3/2016	FEM	1.235.906,13	0,00	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	035/2016	05/07/2016	150 DIAS	1.119.957,37	02/12/2016	-----	R\$ 115.948,76	R\$ 1.235.906,13	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	380.017,97	INACABADA
CV007/2017	CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL	-----	RECURSO PRÓPRIO	-----	88.308,76	09.531.960/0001-52	IG CONTRUTORA LTDA - ME	036/2017	08/08/2017	60 DIAS	88.308,76	10/7/2017	-----	-----	-----	4.4.90.51.00	0,00	17.528,51	17.528,51	17.528,51	INACABADA
CV008/2017	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	-----	RECURSO PRÓPRIO	-----	70.744,32	19.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP	056/2017	01/08/2017	6 MESES	70.744,32	1/31/2018	17/02/2018	6.681,41	77.425,73	3.3.90.39.00	18.472,13	35.372,16	35.372,16	70.744,32	CONCLUÍDO
CV010/2017	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	-----	RECURSO PRÓPRIO	-----	143.594,13	11.099.474/0001-59	CONSULTEC - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	062/2017	01/11/2017	120 DIAS	143.594,13	5/10/2017	-----	-----	-----	3.3.90.39.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PARALISADA
																TOTAL	524.414,44	198.815,09	198.815,09	8.898.717,56	

JOÃO PAULO AMARO DE ARAÚJO
 Diretor de Urbanismo
 CPF: 093.852.414-35

OBEDE LUIZ DE OLIVEIRA
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 CPF: 256.993.264-72

INÁCIO MANOEL DO NASCIMENTO
 Prefeito
 CPF: 051.825.224-87

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).