

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Exercício: 2025
Data de Expedição: 20/03/2026 13:52

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

20 de março de 2026

Adriana Andrade Lima Vasconcelos Coutinho
 Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata	Contrato com PC / ARP 078/2025	14054309000179 - BRITO & MELO INCORPORACOES LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 10 SALAS, PORTE: 60MX40M, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - PE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 021/2025, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO., CONFORME	Creche	19/12/2025	Em andamento	021/2025			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO
 Código do documento: 99675447-1415-4ec1-8432-8f046e43ea38



Accesse em: <https://etcce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata	Contrato com PC / ARP 078/2025	14054309000179 - BRITO & MELO INCORPORACOES LTDA	Em execução	PROPOSTA DA CONTRATADA.	Creche	19/12/2025	Em andamento	021/2025			
Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata	Contrato com PC / ARP 041/2023	17653616000164 - J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Pav. Urbana c/ Drenagem Pavimentação	21/07/2023	Em andamento	101825828/2014			
Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata	Contrato com PC / ARP 035/2022	17331335000195 - C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	SERVIÇO	Urbana	21/09/2022	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata	Contrato com PC / ARP 014/2025	52314769000188 - KLEIBER RUBENS VELOSO DA SILVA	Concluído - Fim de vigência	Contratação emergencial de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de reforma e manutenção em diversas escolas e creches da rede municipal de ensino, abrangendo a recuperação estrutural, reparos em coberturas, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, pintura, entre outros serviços necessários para garantir a melhoria da infraestrutura escolar e a segurança da comunidade estudantil do Município de Nazaré da Mata/PE.	Escola	10/02/2025	Concluída		R\$ 711,248.1300	R\$ 640,193.7400	R\$ 235,630.5500

